

Referat fra bestyrelsesmøde 23-05-2023

Tilstede: Lotte Sch-Hansen, Pia Radicke, Linda Hetlund, Katja Hetlund

- Striber på p-pladser: Starter på fredag d. 26-05. Information ang.tid og sted er omdelt i postkasserne
- Græs ved legeplads sås i uge 21
- Hegn omkring papcontainere ved nr. 2 monteres i uge 21
- Skilt med 15 km/t monteres i uge 21
- Aflukning af gesims forventes i uge 24
- Vi arbejder på at få et hegn op ved legepladsen, ud mod cykelstien
- Der er endnu ikke fastsat en dato for ekstra beboermøde
- Vi planlægger at holde en sommerfest, sæt kryds i kalenderen fredag d. 18- 08. Nærmere information kommer senere

Status for altanerne fra bygherren

Nr. 8 dør 1, 2 og 3:

Hul boret, malet og afvandingstud er monteret
Nedløb er monteret

Nr. 6 dør 1, 2 og 3:

Hul boret, malet og afvandingstud er monteret
Nedløb er monteret

Nr. 2: dør 2

Der er udlagt køreplader på bagsiden af bygningen
Huller boret, malet og afvandingstud er monteret på ca. halvdelen
Nyt nedløb er monteret og tilsluttet på nederste altan, resten mangler nedløb og tilslutning

Nr. 2 dør 4, stor altan

Hul boret, malet og afvandingstud er monteret på alle altaner
Altaner tilsluttet til eksisterende nedløb på 3 altan, øverste mangler tilslutning

Nr. 2. dør 4, lille altan

Hul boret, malet og afvandingstud er monteret på alle altaner
Nyt nedløb er monteret og tilslutte altaner, vi skal lige have kigget på den øverste tilslutning

Nr. 2. dør 5, stor altan

Hul boret, malet og afvandingstud er monteret på ca. halvdelen
Altan tilsluttet til eksisterende nedløb på 1 altan, resten mangler tilslutning

Nr. 2. dør 5, lille altan

Hul boret, malet og afvandingstud er monteret på ca. halvdelen
Nyt nedløb er monteret og tilsluttet på de nederste 2 altaner, resten mangler tilslutning

Special fremstillede fladjern til altaner forventes klar til levering d. 25-05.

Efter pinse starter vi i nr. 2 (der hvor vi har køreplader) med montering af fladjern. Så vi kan få køreplader væk igen.

Derefter starter vi nok oppefra i nr. 2, den endelige plan er ikke helt klar endnu. Men tænker at vi tager både store og små altaner med det samme, så vi ikke skal flytte liften for meget.

Når vi ved hvor lang tid hver altan kommer til at tage, er det nemmere at komme med en tidsplan. Altaner i nr. 6 og 8 bliver de sidste vi kommer til at lave, da vi ikke skal bruge lift til dem,

Der har været dage hvor der er for meget vind til at vi kan køre med liften. Vi har oplevet at der kan være næsten vindstille på gaden, men så snart vi kommer op i højden er der en del vind. Som gør at vi ikke kan arbejde så hurtigt som vi ønsker. Dette er hele tiden en udfordring når vi er i højden.

Vi prøver at varsle så godt vi kan i forhold til vejr og vind og de lejligheder vi skal ind i.

Venlig hilsen Bestyrelsen